

## Projekt Státusz 2021.02.12.

### KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

#### „Észak- és Közép- Dunántúli szennyvíz-elvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)”

A projektet Bonyhád Város Önkormányzata, Lovas Község Önkormányzata, Béb Község Önkormányzata, Csót Község Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata, Nagytevel Község Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata, Nagygyimót Község Önkormányzata, Homokbödöge Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata, Bakonykoppány Község Önkormányzata, Devecser Város Önkormányzata, Kakasd Község Önkormányzata, Nagymányok Város Önkormányzata, Ivánca Községi Önkormányzata, Besnyő Község Önkormányzata, Beloianisz Község Önkormányzata, Berhida Város Önkormányzata, Papkeszi Községi Önkormányzata, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) konzorciuma valósítja meg.

#### I. Projekt alapadatai

Hatályos támogatási szerződés hatályba lépése:	<b>2020.11.11.</b>
Támogatás összege:	<b>8 491 902 231 Ft</b>
Összköltség:	<b>9 624 115 408 Ft</b>
A projekt megvalósításának kezdete:	<b>2015.12.17.</b>
A projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződés szerinti határideje:	<b>2021.04.09.</b>

Projekt egyes költségSORa a hatályos TSZ szerint:

Költségsor	Támogatást igénylő	Nettó összeg
<i>Tervezés, előkészítés</i>	NFP Nonprofit Kft	52 500 000 Ft
<i>Műszaki ellenőr</i>	NFP Nonprofit Kft	43 800 000 Ft
<i>PR, tájékoztatás</i>	Több konzorciumi tag	30 778 000 Ft
<i>Építés</i>	Több konzorciumi tag	8 990 633 605 Ft

#### II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési szerződés	Kivitelezési szerződés	Műszaki ellenőri szerződés	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	lezárult	lezárult	lezárult	lezárult
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2017.03.21.	2017.12.13.	2018.09.20.	2018.10.19.
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2017.03.21.	2017.12.15.	2018.09.20.	2018.10.24.

<b>Szerződéses összeg, nettó</b>	52 500 000 Ft	8 994 367 256 Ft	43 800 000 Ft	30 778 000 Ft
<b>Teljesítési határidő</b>	-	1095 nap	A kivitelezési szerződésben rögzített jótállási kötelezettség (36 hónap) időtartamának lejártáig	Támogatási Szerződéssel összhangban valamennyi feladat szerződésszerű teljesítéséig tart

### III. Műszaki tartalom:

A projekt megvalósításának helye Bonyhád település közigazgatási területe. Bonyhád központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, "ÚT" feladattal érintett. Az agglomerációba tartozó Nagymányok, és Kakasd település is érintett a fejlesztésben (átemelő rekonstrukció).

A projekt megvalósításának helye Balatonfüzfő, Gárdony település közigazgatási területe. A balatonfüzfői agglomerációba tartozó Lovas település is érintett a fejlesztésben.

A Balatonfüzfő és Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett.

A projekt megvalósításának helye Csót, Bakonykoppány, Bakonyszücs települések közigazgatási területe.

A Béb központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, a Bakonyszücs és Bakonykoppány települések csatornahálózat bővítése (CS) és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF), továbbá szállító vezeték építés (SZ) feladattal érintett. A szennyvíztisztító telep Csót településen helyezkedik el, tulajdonosi szerkezetét tekintve az agglomerációt alkotó, már szennyvízelvezető rendszerrel rendelkező települések önkormányzatai vagyonában van. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az agglomerációt alakító települések: Béb; Bakonyszücs; Bakonykoppány; Ugod; Nagytevel; Nagygyimót; Csót; Adásztevel; Homokbödöge.

A projekt megvalósításának helyszíne Iváncsa Község, Besnyő Község, Beloiannisz Község és Devecser Város közigazgatási területe. Az Iváncsa központú, valamint a Devecser központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a települések telep fejlesztés (TF) feladattal érintettek. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi.

A Berhida központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, Berhida település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. A fejlesztés Papkeszi települést is érinti.

#### A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
Javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság	fő	95 187
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	LE	91 950

#### IV. Projekt státusza:

##### Kivitelezés:

A „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU4) projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” című szerződés a fent felsorolt Tagok (és Felsőörs Község Önkormányzata), valamint a Colas Alterra Építőipari Zrt. között 2017. december 13-án került megkötésre. A szerződés hatályba lépése 2017. december 15-én megtörtént.

Felsőörs kilépésével szükségessé vált a szerződésmódosítás melynek aláírása megtörtént 2020. június 05. napján.

Vállalkozó 8. és 9. számú Változtatási javaslata alapján a Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása elfogadásra került, melynek aláírása folyamatban van. A változtatási javaslatok alapján az egyes települési költségelemeket érintő költségátcsoportosítás alapján a Támogatási Szerződés módosítása szükséges.

Műszaki Átadás-Átvételi eljárások: 2020. április 28. nappal Gárdony szennyvíztisztító telep tekintetében Rész Műszaki átadás-átvétel, valamint 2020. november 26. és 2020. november 30. napjával minden projektelelem vonatkozásában Műszaki átadás-átvételi eljárások lezajlottak.

Kivitelező végszámlája és kapcsolódó dokumentumok benyújtása folyamatban van.

2021. február 12.: A projekt fizikai készültsége: **100 %**

Megindításra került a projekt 2021. évi EUTAF ellenőrzése, a fizikai megvalósulást ellenőrző helyszíni bejárás 2021. február 8. és 9. napokon lezajlott, a pandémiás helyzetre való tekintettel, ahol megoldható, személyi kontakt nélkül.

##### Műszaki ellenőr:

A „Megbízási szerződés „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására” megnevezésű megbízási szerződés 2018. szeptember 20-án került megkötésre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és az UTIBER Közüti Beruházó Kft. között. A szerződés 2018. szeptember 20-án lépett hatályba.

A FIDIC Sárga Könyv (2011.) 3.1 előírásainak megfelelően a „Megrendelőnek ki kell jelölnie a Mérnököt, aki a feladatait a Szerződés szerint köteles elvégezni.” A KEHOP-2.2.1-15 azonosítószámú Pályázati Felhívás, valamint a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a FIDIC Mérnök feladatokat, az építési vállalkozási szerződés hatálybalépése után, az NFP Nonprofit Kft. saját munkavállalója, Palló József látja el.

### **PR és nyilvánosság:**

A „Megbízási szerződés keretében a „Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvíztisztítása, új szennyvíztelep megvalósítása (ÉKDU4) projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00013) megvalósításával kapcsolatos PR és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása” megbízási szerződés 2018. október 19-én került megkötésre a fent felsorolt Tagok, valamint KEIOK Közép-Európai Innovációs és Oktatási Központ Kft. és a HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Kft. között, mely 2018. október 24. napján hatályba lépett.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése (23.000 db)
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése (8 db)
- Lakossági fórum (7 db)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése (1 db)
- Egyéb sajtónyilvános rendezvény szervezése (6 db)
- A beruházás fő helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése (1 db)
- „C” típusú tájékoztató tábla (15 db)
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (4 alkalom, 22 db)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (folyamatos)
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (1 db)
- PR film készítése (1 db)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (23.000 db)
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- „D” típusú emlékeztető táblák (16 db)

2019. szeptemberében a PR-feladatokat ellátó cég leadta az 1. sz. részszámláját. Ugyan a Vállalkozó előleget nem igényelt a projekt során, de mivel közbeszerzés köteles volt az eljárás, ezért a szerződésben a 30%-os előleg lehetőségének szerepelnie kellett volna. Mivel ez kimaradt belőle, ezért szükség volt a PR-szerződés módosítására.

PR Megbízott által elkészített eredménykommunikációs anyagok az Irányító Hatóság által elfogadásra kerültek. A „D” típusú emlékeztető táblák elkészítése és kihelyezése folyamatban van, valamint elkészült a PR film, mely megküldésre került az Irányító Hatóság részére.

PR Megbízott a kialakul járványügyi veszélyhelyzet miatt 2020. november 12. napján akadályközlést nyújtott be.

PR Megbízott 2021. február 02. napján küldött tájékoztatása szerint a projekt zárórendezvény a járványügyi helyzetre való tekintettel online kerülne megvalósításra tervezetten 2021. február 23. napján.

Az NFP Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP, Társaság) feladata a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP keretében megvalósuló szennyvíz-elvezetési és tisztítási, az ivóvízminőség-javító beruházások, a hulladékgazdálkodási, továbbá távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektek előkészítése és megvalósítása a **339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet**, a **158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet** előírásai-, valamint a **1084/2016. (II.29.) Korm. határozat** előírásai szerint, az azokban rögzített projektek vonatkozásában.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelettel 2020. június 18-án hatályon kívül helyezte a kihirdetett vészhelyzeti állapotot megszüntette.

**2020. november 11-én hatályba lépő a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről** szóló **484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben** (továbbiakban: Rendelet) egyéb rendelkezések mellett **rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések** is rögzítésre kerültek a Rendelet 3. pontja az alábbi előírásokat rögzíti:

### **„3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések**

#### **5. § (1) Tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.**

(2) Rendezvény helyszínén – a 6. § szerinti kivétellel – a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos.

(3) Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen

a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást

főszolgáltatásként nyújtó esemény,

b) a kulturális esemény,

c) a sportesemény,

d) a magánrendezvény, valamint

e) a karácsonyi vásár.

(4) Ezen alcím alkalmazásában a vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

(5) Ezen alcím alkalmazásában az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.

**6. § (1) A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.**

- (2) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
- (3) A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
- (4) A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
- (5) A házasságkötésnél kizárólag
  - a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,
  - b) a házasulók,
  - c) a házasulók tanúi,
  - d) a házasulók szülei, nagyszülei,
  - e) a házasulók testvérei és
  - f) a házasulók gyermekeilehetnek jelen.

7. § Az 5. § és a 6. § szerinti védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.”

**Fentiek alapján az NFP és konzorciumi partnerei által előkészítés és megvalósítás alatt álló Európai Unió forrásból finanszírozott projektek keretében a rendezvényeket, lakossági fórumokat és egyéb tájékoztatási célú összejöveteleket a rendelet hatálybalépéstől kezdődően a Rendelet 28.§-ban foglalt határidőig (2020. december 11.) elhalasztásra kerülnek.**

A fenti kéréssel érintett, a kötelező tájékoztatáshoz kapcsolódó nyilvános rendezvények a teljesség igénye nélkül alábbiak:

- **sajtónyilvános események** (ünnepélyes projektnyitó események, alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.),
- **sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvények,**
- **lakossági fórumok szervezése.**

**Az NFP Nonprofit Kft. a Rendeletben foglaltakra tekintettel a fentiekben hivatkozott nyilvános rendezvények és egyéb összejövetelek elhalasztása mellett döntött a Rendelet 28.§-ban foglalt határidőig (2020. december 11.), ezzel támogatva a magyar állampolgárok egészségének megóvását.**